

PROTOKÓŁ

**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn
w dniu 28 października 2013 roku.**

Komisja w składzie :

1. Marcinkowska Renata - Przewodniczący Komisji
2. Komosińska Urszula - członek
3. Raduńska Maria - członek

Tematem posiedzenia jest kontrola realizacji gminnych inwestycji zaplanowanych na 2013 rok.

W toku kontroli stwierdzono:

Na podstawie przedstawionego przez Wójta Gminy Morzeszczyn wykazu wydatków inwestycyjnych na 2013 rok Komisja Rewizyjna Rady Gminy stwierdza, że w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wykonanie dwóch zadań tj. „Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn. Budowa wodociągu Majewo- Królów Las-Bielsk. Likwidacja stacji uzdatniania wody we wsi Królów Las i Bielsk”. Dotyczy to wykonania prac projektowych, plan zakładał wydatkowanie kwoty 27 000 zł, wykonano w kwocie 24 193,37 zł. Zadanie na ten rok zakończono. Drugie zadanie w tym dziale to „Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Morzeszczyn”. Na to zadanie plan zakładał wydatkowanie kwoty 80 000 zł, na dzień kontroli wydano 2 439,02 zł, niski procent wykonania związany jest z tym, że firma projektowa zgodnie z podpisaną umową, złoży projekt do końca października i płatność nastąpi w miesiącu listopadzie bieżącego roku.

Dział „Transport i łączność” obejmuje cztery zadania na łączną kwotę 41 455,00 zł w tym dwa zadania zostały zakończone i zapłacone. Dotyczy to „Przebudowy drogi nr 227003G Gętomie-Kulice” za kwotę 9 840,00 zł i „Przebudowy drogi nr 227004G Nowa Cerkiew- Smolağ” za kwotę 10 455,00 zł. Zadanie pod nazwą „Modernizacja- odwodnienie odcinka drogi gminnej nr 227016G w Lipiej Górze” zostało wykonane, a zapłacone będzie na początku listopada 2013 roku zgodnie z umową, koszt zadania to 11 000,00zł. Ostatnie zadanie w tym dziale zostało wstawione do budżetu na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 23 października bieżącego roku i dotyczy wykonania prac projektowych dla „Modernizacji drogi transportu rolnego we wsi Nowa Cerkiew. Planowany koszt to 10 000,00 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wykonanie dwóch zadań tj. „Budowa komina przy kotłowni Majewo” i „Modernizacja dachu na budynku komunalnym nr 17 w Nowej Cerkwi”. Zadania wykonano i rozliczono. Całkowity koszt to 26 000,00 zł.

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano dwa zadania tj. „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Morzeszczynie na powiększenie archiwum zakładowego” oraz „Modernizacja dachu na budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Morzeszczynie”. Zadania wykonano i rozliczono za łączną kwotę 25 538,74 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano cztery zadania. Trzy zostały wykonane i zapłacone. Dotyczy to: „Montażu pieca centralnego ogrzewania w świetlicy Remizy Strażackiej w Kierwałdzie-koszt 6 765,00 zł. Dwa kolejne zadania wiążą się z udzieleniem dotacji na zakup sprzętu (pilarki ratowniczej MS461R) dla jednostki OSP w Morzeszczynie i dotacji na zakup sprzętu hydraulicznego dla potrzeb ratownictwa drogowego dla OSP w Morzeszczynie. Łączna kwota dotacji to 30 600,00 zł. Jedno zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych pod tytułem „Budowa remizy dla jednostki OSP w Morzeszczynie”. Do tej pory wykonano koncepcję, w miesiącu listopadzie zostanie podpisana umowa z projektantem. Do tej pory nie wydatkowano na to zadanie żadnych pieniędzy.

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje trzy inwestycje. Na dzień kontroli wykonano i zapłacono dwie inwestycje tj. „Adaptacja byłej części mieszkalnej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi na cele oświatowe” za kwotę 54 986,73 zł. Dokonano również „wymiany pieców centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Morzeszczynie” za kwotę 100 017,07 zł. Zakończono pracę przy „rozbudowie Zespołu Szkół w Morzeszczynie”. Zgodnie z umową płatność nastąpi w miesiącu listopadzie 2013 roku.


W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano jedno zadanie tj. „Budowa placów zabaw w miejscowości Dzierżążno i Borkowo”. Zadanie wykonano i zapłacono, całkowity koszt wyniósł 40 793,34 zł.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeprowadzonej kontroli w dniu 28 października 2013 roku stwierdza, że według wykazu wydatków inwestycyjnych na rok 2013 na poszczególne zadania zaplanowano kwotę 510 205,00 zł, a wykonano 331 633,27 zł, co stanowi 65% planu.

Realizacja gminnych inwestycji pod względem finansowym przebiegała i przebiega zgodnie z planem.

Podpis osoby kontrolowanej :

1.



Podpisy komisji :

1.
2.
3.