

PROTOKÓŁ

**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn
w dniu 17 grudnia 2021 roku.**

Komisja w składzie :

1.

Karol Przygocki Przewodniczący komisji

2. Jerzy Hildebrandt Członek

3. Maria Raduńska Członek

4. Leszek Brzeziński Członek

Czas trwania kontroli od godziny 10:00 do godziny 11:55

Tematem posiedzenia jest kontrola realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok pod względem finansowym.

Po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Wójta Gminy Morzeszczyn Pana Piotra Lanieckiego komisja stwierdza, że na inwestycje w roku 2021 zaplanowano :
1.100.169,39 zł

Inwestycje dotyczą działów:

Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa, Oświata i wychowanie, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano trzy inwestycje a w ciągu roku połączono dwie inwestycje w jedną.

- budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego dla wsi Bielsk prace projektowe w trakcie plan 15.000 zł wykonanie 0.00zł przewidywane wykonanie do końca roku 13.000 zł
- Poprawa jakości wody Gminie Morzeszczyn. Budowa dwóch odcinków wodociągu , tj. Morzeszczyn – Królów Las oraz Gąsioroki – Lipia Góra – Barłożno w planie 200.000zł a wykonanie na dzień dzisiejszy to 144.113,79 zł wykonanie nastąpi do końca roku w kwocie 200.000zł.

W dziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- budowa drogi transportu rolnego we wsi Kierwałd nr 227012G w planie 260.000 zł a wykonanie 259.221,10 zł zakończona inwestycja.

W dziale pozostała działalność

- renowacja przydrożnej kapliczki zagospodarowaniem terenu. Program aktywne sołectwo. Zadanie pn. Gąsioroki – wieś pełna skarbów. Na plan 18.350,00 zł a wykonanie 18.270,31 zł inwestycja zakończona w całości.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano siedem zadań inwestycyjnych

- budowa drogi Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Morzeszczyn na plan 28.000 zł, a wykonanie 28.000 zł

- modernizacja – remont części drogi gminnej nr. 227007G w sołectwie Nowa Cerkiew na plan 33.671,00 zł, a wykonanie 33. 245,50 zł
- przebudowa chodnika o długości 120 mb. Z częściowym przełożeniem drogi na ulicy dworcowej , na plan 48.354,38 zł, a wykonanie 48.100,00 zł
- przebudowa drogi gminnej działka nr 66 we wsi Dzierżążno - prace projektowe na plan 10.000zł a wykonanie 0.00zł do końca roku nastąpi wykonanie.
- wykonanie projektu drogi gminnej nr. 227015G we wsi Kierwałd, na plan 16.000zł a wykonanie 9.594.00 zł
- zmiana nawierzchni drogi nr. 227011G we wsi Kierwałd na plan 160.000,00 zł, a wykonanie 159.977,50zł.
- wykup prywatnej drogi na potrzeby drogi gminnej, na plan 28.000zł a wykonanie 25.000zł

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano jedną inwestycję

- budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie, na plan 1.042.355,00 zł, a wykonanie 56.936,70 zł prace projektowe.

W dziale oświata i wychowanie

- przebudowa części Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie w celu powiększenia oddziału przedszkolnego, na plan 20.819,00 zł, a wykonanie 800,00 zł. Do końca roku planuje się wykonanie 20.800,00 zł
- zakup elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie. Na plan 30.000 zł, a na wykonanie 29.999,80 zł

W dziale Kultura Fizyczna

- remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno-sportowego, na plan 70.678,00zł, a wykonanie 56.577,20 zł
- remont budynku służącego jako miejsce spotkań mieszkańców wsi Majewo oraz wyposażenie w nowe elementy przylegającego terenu rekreacyjno-sportowego, na plan 109.322,00zł, a wykonanie 88.048,00 zł. Suma całej inwestycji wykonania wynosi po wykonaniu 144.625,20 zł

Na dzień kontroli kwota, na plan 2.090.549,38zł, a wykonanie 957.883,90 zł

W 2021 roku rozpoczęto wszystkie zaplanowane inwestycje, w tym dziewięć zada zakończono i rozliczone w całości. A do końca roku zakończone zostaną trzy zadania. A trzy zadania zostaną zakończone i rozliczone w następnym roku 2022.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeprowadzonej kontroli stwierdza, że według wykazu inwestycyjnych oraz informacji uzyskanych od wójta gminy Morzeszczyn na rok 2021 realizacja gminnych inwestycji przebiega zgodnie z planem.

Podpis osoby kontrolowanej

1.....*Andrzej Jankowski*.....

Podpisy komisji

1.....*Przemysław Kowal*.....

2.....*Barbara...*.....

3.....*Renata...*.....

4.....*Julia...*.....